

**Отчет**  
**о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах**  
**по состоянию на 31 декабря 2018 года**

**Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области**

Наименование мероприятий	Объем бюджетных средств, тыс. рублей						Показатель результативности, установленный Соглашением				
	предусмотрено Соглашением		направлено из		израсходовано за счет		установленный Соглашением			фактическое достижение значения на отчетную дату	причины недостижения
	областной бюджет	местный бюджет	областного бюджета	местного бюджета	областного бюджета	местного бюджета	наименование показателя (контрольного события)	единица измерения	значение, установленное Соглашением		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обеспечение реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	841,8	347,7	841,8	347,7	841,8	347,7	доля завершенных проектов развития территорий сельских поселений муниципальных районов (сельских населенных пунктов городских округов) Оренбургской области, основанных на местных инициативах	процент	100	100	
<b>в том числе в разрезе мероприятий</b>											
Обустройство периметрального ограждения земельного участка под кладбище в поселке Блявтамак города Медногорска Оренбургской области	841,8	347,7	841,8	347,7	841,8	347,7	доля завершенных проектов развития территорий сельских поселений муниципальных районов (сельских населенных пунктов городских округов) Оренбургской области, основанных на местных инициативах	процент	100	100	

Получатель

Глава МО город Медногорск  
Должность

Садовенко Д.В.  
Фамилия, инициалы

Сведения об ответственном исполнителе  
ФИО: Лупинова Н.В.

Контактный телефон: 8(353-79) 3-34-64  
Адрес электронный почты: muukrs@yandex.ru

Дата составления отчета

28 декабря 2018

Отчет  
о реализации проектов развития общественной инфраструктуры,  
основанных на местных инициативах

1. Наименование проекта:

Обустройство периметрального ограждения земельного участка под кладбище в поселке Блявтамак города Медногорска Оренбургской области  
(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

2.1. Городской округ (муниципальное образование):

Муниципальное образование город Медногорск Оренбургской области

2.2. Поселение:

2.3. Населенный пункт:

поселок Блявтамак города Медногорска Оренбургской области

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица

(рублей)

№ п/п	Виды источников	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет городского округа (поселения)	169275	169275	0	
2.	Население (безвозмездные поступления от жителей поселения)	86925	86925	0	
3.	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от	91500	91500	0	

№ п/п	Виды источников	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
	предприятий и организаций муниципальной формы собственности)				
4.	Бюджет Оренбургской области	841800	841800	0	
5.	Общая стоимость проекта	1189500	1189500	0	

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме:

4.1. Население:

безвозмездный труд жителей поселка Блявтамак по расчистке территории от мусора

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

5. Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Новых, для обеспечения функционирования объекта – \_\_\_\_\_ человек;

5.2. Сохранено – \_\_\_\_\_ человек.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: « 19 » 06 2018 года

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: « 20 » 09 2018 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации;

трудности с отбором подрядчика;

недобросовестный подрядчик;

недостаточно времени для качественного выполнения работ;

неблагоприятные погодные условия;

несвоевременная поставка закупленного оборудования;

трудности с отбором строительного надзора;

низкое качество строительного надзора;

прочее \_\_\_\_\_

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава муниципального образования город Медногорск

Садовенко Дмитрий Владимирович

(Ф.И.О. полностью)



(подпись)

Дата: «28» декабря 2018 года











